CRONOPROGRAMMA — Realizzazione Giardino Q.re Novegro

	Lavorazioni	GG.	1^ settimana	2^ settimana	3^ settimana	4^ settimana	5^ settimana	6^ settimana	7^ settimana	8^ settimana	9^ settimana	10^ settimana	11^ settimana	12^ settimana	13^ settimana
0	***INIZIO LAVORI***	***4***													
	Delimitazione cantiere	2													
	Allestimento cantiere	2													
1	***SCAVI***	***10***													
	Scavo per formazione vialetti	10													
2	***VIALETTI PEDONALI***	***15***													
	Realizzazione sottofondo + posa geotessuto	5													
	Posa autobloccanti	10													
3	***AREA GIOCHI E ARREDI***	***30***													
	Preparazione sottofondo mediante scavo	*5*													
	Casseratura + rete elettrosaldata	*4*													
	Getto massetto cls + pavimentazione antitrauma	21													
4	***IMPIANTO DI IRRIGAZIONE***	***25***													
	Scavi	5													
	Posa tubi	5													
	Posa irrigatori	10													
	Reinterri	3													
	Collaudo + Regolazioni	*2*													
5	***AREA ORTI SOCIALI***	***35***													
	Preparazione area - posa strutture - impianti	28													
	Posa recinzione e sistemazione area	7													
6	***AREA CANI***	***10***													
	Posa recinzione + giochi agilità + fontanella	10													
7	***RIFACIMENTO PRATO***	***15***													
	Realizzazione nuovo manto erboso	15													
8	***SMOBILITAZIONE CANTIERE***	***7***													
	Posa giochi e pulizia finale cantiere	7													
	TOTALE GIORNI (naturali e consecutivi)	***90***	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6